NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-KDM-2026-04
27 de octubre de 2026 · Validez 30 días

Normalización y consolidación de racks · Data center

NetWatch Solutions SpA cotiza a KDM Energía la normalización del cableado estructurado del data center: el contenido del rack 1 (blanco, 45U) se traslada ordenado al rack 2 (negro) y el rack 1 se retira, quedando 2 racks operativos. Total **$2.539.455 IVA incluido**.

CLIENTE	PROYECTO	RESPONSABLE NWS	CONTACTO CLIENTE
KDM Energía S.A. RUT 76.059.578-0	**Consolidación de racks** Lomas Los Colorados, Tiltil	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Pablo Bustos** KDM Energía

Sujeto a factibilidad (largo de troncales de fibra y espacio libre en el rack 2) y a una **ventana de corte coordinada con KDM**, idealmente fuera de horario. † Ítem sin precio en SmartSecure: valor referencial.

DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Levantamiento y materiales				
1	Levantamiento y rotulado del cableado existente (cobre, fibra y equipos) antes de migrar	1	gl	280.000	280.000
2	Patch panel Cat6 24 puertos †	2	un	65.000	130.000
3	Organizador horizontal 1U y organizador vertical †	4	un	30.000	120.000
4	Bandeja de fibra rack 19" 24 puertos para reubicar la cabecera óptica †	1	un	120.000	120.000
5	Fusiones de fibra para extender troncales si el largo no alcanza el rack negro	24	un	8.000	192.000
6	Patch cord Dahua Cat6 1 m	48	un	1.300	62.400
7	Patch cord de fibra para cabecera reubicada †	8	un	12.000	96.000
8	PDU 12 enchufes 10 A horizontal/vertical — PDU12	2	un	41.700	83.400
9	Bandeja rack Dahua 19" — DH-PFC610-4D	2	un	10.098	20.196
	Subtotal A				***1.103.996***
	B. Migración y consolidación				
10	Migración de equipos, cabecera óptica, patch panel y cableado del rack 1 (blanco) al rack 2 (negro); re-terminación, peinado y ordenamiento (en ventana programada)	1	gl	950.000	950.000
11	Retiro del rack 1 (blanco) una vez vaciado; quedan 2 racks operativos	1	gl	80.000	80.000
	Subtotal B				***1.030.000***

Subtotal neto	**$2.133.996**
IVA 19 %	$405.459
Total	**$2.539.455**

INVERSIÓN

Modalidad	Mensual neto	Mensual c/IVA	Total neto
Pago contado (30 días)	—	—	**$2.133.996**
12 cuotas mensuales	$177.833	$211.621	$2.133.996
24 cuotas mensuales	$88.916	$105.811	$2.133.996

Cuotas referenciales sin interés, sujetas a acuerdo comercial y a orden de compra por el total.

ALCANCE

Data center con 3 racks: rack 1 blanco (a retirar), rack 2 negro (destino) y rack 3 negro (sin cambios).

- **Antes del corte:** levantamiento y rotulado de cobre, fibra y equipos; plan de migración aprobado por KDM.
- **Migración:** traslado al rack 2 de cabecera óptica, patch panels, switches, servidores y UPS; re-terminación y fusiones donde el largo no alcance.
- **Ordenamiento:** organizadores horizontales y verticales, patch cords cortos, rotulado y PDU.
- **Cierre:** retiro del rack 1, pruebas de servicios con KDM y planilla actualizada de puertos.

Fuera de esta cotización: reemplazo de equipos activos existentes, licencias, cambios de configuración de red de KDM no relacionados con la migración y trabajos en la fibra de protecciones sin autorización del propietario.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** 30 días desde la recepción conforme. Opción en cuotas según tabla de inversión, a convenir.
- **Plazo de ejecución:** 2 jornadas en terreno (1 de levantamiento + 1 de migración en ventana de corte).
- **Garantía:** 90 días sobre conexiones, terminaciones y ordenamiento.
- **Exclusiones:** las indicadas en “Fuera de esta cotización” y trabajos fuera de horario no acordados.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

ACEPTACIÓN

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 27-10-2026

KDM Energía S.A.
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026