Punto de red Cat6 para la máquina de vales del Casino ETQ

Instalación de un punto de red Categoría 6 para la máquina de ticket de vales del casino, solicitada por Luis González y adjudicada con la OC 3325922. El punto quedó **instalado, rotulado, certificado y operativo**.

CLIENTE	SITIO	TÉCNICO NWS	SOLICITADO POR
KDM S.A. RUT 96.754.450-7	**Casino ETQ** Quilicura	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Luis González** KDM S.A.

1 Resumen

Trabajo realizado	
Requerimiento	Dejar con conexión de red la máquina de ticket de vales del casino.
Solución	Punto de red Cat6 nuevo desde el gabinete de comunicaciones del casino hasta la máquina de vales, con cable UTP Cat6 23 AWG canalizado en canaleta PVC 32×12 mm.
Terminación	Jack RJ45 Cat6 en caja sobrepuesta junto al enchufe de la máquina, rotulada «TICKET VALES CASINO». Cable rotulado también en el extremo del gabinete.
Pruebas	Certificación del punto con tester, prueba de conectividad y entrega de patch cords Cat6 en ambos extremos.
Resultado	**Punto operativo** para la máquina de vales.

2 Punto instalado



Foto 1 · Caja sobrepuesta con jack RJ45 Cat6 rotulada «TICKET VALES CASINO», junto al enchufe de la máquina



Foto 2 · Casino ETQ, vista general del sector intervenido

3 Origen del punto: gabinete de comunicaciones

El punto se conectó en el gabinete de comunicaciones del casino, donde está el switch que da servicio al sector. El cable nuevo quedó rotulado «TICKET VALES» en ese extremo.



Foto 3 · Gabinete del casino: switch existente y cable nuevo rotulado «TICKET VALES» (blanco)

Observación: el gabinete existente tiene el cableado sin ordenar, con exceso de cable acumulado en el fondo, polvo y equipos sin fijar. No afecta el punto instalado, pero dificulta identificar conexiones y aumenta el riesgo de desconexiones accidentales.

Recomendación: ordenar y peinar el cableado, retirar el cable en desuso, fijar el switch y rotular todos los puntos del gabinete. NWS puede cotizarlo aparte si KDM lo requiere.

4 Materiales y trabajos

- Cable UTP Cat6 23 AWG (25 m, con holgura en ambos extremos).
- Canaleta PVC 32×12 mm con adhesivo (10 tiras de 2 m) y sus accesorios (ángulos, uniones y tapas).
- 2 jacks RJ45 Cat6, caja sobrepuesta de 1 puerto y 2 patch cords Cat6 de 1,5 m.
- Insumos de fijación, amarras y etiquetas.
- Canalización, tendido del cable, terminación, certificación con tester, rotulado y prueba de conectividad.

5 Valor y documentos

Cotización	NWS-COT-KDM-2026-02 (ERP COT-2026-9890)
Orden de compra	OC 3325922 del 28-10-2026
Factura	N° 138 del 05-11-2026
Valor	**$180.000 + IVA = $214.200**
Garantía	90 días sobre la instalación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 05-11-2026

KDM S.A.
Recepción conforme
Fecha: ____ / ____ / 2026