Punto de datos en bodega y traslado de punto en el taller

Instalación de un punto de datos Cat6 nuevo en la bodega y traslado de un punto Cat6 al nuevo puesto del taller, con bandeja portaconductora y enchufe triple, solicitados por Luis González. Los puntos quedaron **instalados, rotulados, certificados y operativos**.

CLIENTE	SITIO	TÉCNICO NWS	SOLICITADO POR
Starco S.A. RUT 88.446.500-1	**Bodega y taller** Alcalde Guzmán 0160, Quilicura	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Luis González** Starco S.A.

1 Resumen

Trabajo realizado	
Bodega	Punto de red Cat6 nuevo (~12 m) con keystone, caja sobrepuesta y user cord, terminado en el patch panel del rack de bodega y cruzado al switch. Rotulado «DATO 16 SW BODEGA».
Taller	Traslado del punto Cat6 al nuevo puesto (tramo nuevo de 12 m), re-terminación y user cord. Rotulado «DATO 03 PCH 01 SW BODEGA».
Canalización y energía	Bandeja portaconductora 100×50 mm (12 m) con sus accesorios y enchufe triple de 10 A en el puesto, alimentado con cordón RV-K 3×2,5 mm² desde un circuito existente.
Pruebas	Certificación con tester, rotulado en ambos extremos y prueba de conectividad.
Resultado	**Puntos de datos y enchufe operativos** en bodega y taller.

2 Bodega



Foto 1 · Punto nuevo en bodega, caja sobrepuesta rotulada «DATO 16 SW BODEGA»

El punto de bodega se terminó en el patch panel del rack de bodega y se cruzó al switch con patch cord Cat6. Quedó certificado y rotulado en ambos extremos.

3 Taller: nuevo puesto



Foto 2 · Bandeja instalada con enchufe triple y faceplate de datos, durante el montaje



Foto 3 · Puesto terminado: enchufe triple y punto «DATO 03 PCH 01 SW BODEGA» conectado



Foto 4 · Vista bajo el escritorio del nuevo puesto



Foto 5 · Recorrido de la bandeja detrás del mobiliario

Recomendación: ordenar los cables de los equipos bajo el escritorio (zapatilla y cables sueltos en el piso) para evitar desconexiones accidentales.

4 Valor y documentos

Cotización	NWS-COT-STARCO-2026-01 (ERP COT-2026-9883)
Factura	N° 143 del 05-11-2026 · pago al contado
Valor	**$369.630 + IVA = $439.860**
Garantía	12 meses

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 05-11-2026

Starco S.A.
Recepción conforme
Fecha: ___ / ___ / 2026