Trabajos ejecutados en KDM y Starco

NetWatch Solutions SpA informa los cuatro trabajos ejecutados a solicitud de KDM S.A. y Starco S.A., ya facturados. Todos quedaron operativos y probados. Total a pagar **$1.106.260 IVA incluido** ($929.630 + IVA).

CLIENTES
KDM S.A.
RUT 96.754.450-7
Starco S.A.
RUT 88.446.500-1

UBICACIÓN
Quilicura, Peñaflor y Melipilla
Alcalde Guzmán 0160 y 0180

RESPONSABLE NWS
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto

SOLICITADO POR
Luis González
KDM / Starco

RESUMEN Y FACTURAS · valores en CLP

N°	Trabajo	Empresa	Cotización	Factura	Neto	Total
1	Punto de red Cat6 para máquina de vales · Casino ETQ	KDM S.A.	NWS-COT-KDM-2026-02	138	180.000	214.200
2	Puntos de datos Cat6 · DATO 40 nuevo y traslado de DATO 17	KDM S.A.	NWS-COT-KDM-2026-07	141	200.000	238.000
3	Punto de datos en bodega y traslado de punto en taller	Starco S.A.	NWS-COT-STARCO-2026-01	143	369.630	439.860
4	Servicio técnico Peñaflor y telefonía Melipilla	Starco S.A.	NWS-COT-STARCO-2026-02	137	180.000	214.200
	Total				***929.630***	***1.106.260***

Forma de pago: al contado, según lo conversado. La factura 138 (Casino ETQ) corresponde a la OC 3325922 del 28-10-2026.

Garantía: 90 días sobre los servicios de Peñaflor y Melipilla y el punto del Casino ETQ; 12 meses sobre el cableado y la terminación de los puntos de KDM y Starco (bodega y taller), según cada cotización.

Datos para el pago

TITULAR
NetWatch Solutions SpA

RUT
77.859.162-6

BANCO
Banco Santander

TIPO DE CUENTA
Cuenta corriente

N° DE CUENTA
0-000-9323329-8

COMPROBANTE A
jlolandes@nws.cl

DETALLE DE LOS TRABAJOS

1. Punto de red Cat6 para máquina de vales · Casino ETQ

KDM S.A. · Casino ETQ, Quilicura · NWS-COT-KDM-2026-02 · Factura N° 138 · OC 3325922 del 28-10-2026

- Tendido de cable UTP Cat6 desde el rack más cercano hasta la máquina de vales, canalizado en canaleta PVC 32×12 mm con sus accesorios.
- Terminación con jack RJ45 Cat6 en caja sobrepuesta y patch cords Cat6 en ambos extremos.
- Certificación del punto con tester, etiquetado y prueba de conectividad.

Resultado: Punto de red operativo y certificado para la máquina de vales.

2. Puntos de datos Cat6 · DATO 40 nuevo y traslado de DATO 17

KDM S.A. · Oficinas KDM, Alcalde Guzmán 0180, Quilicura · NWS-COT-KDM-2026-07 · Factura N° 141

- Diagnóstico del punto existente: el faceplate estaba rotulado, pero el cable estaba cortado y no llegaba al patch panel.
- Punto Cat6 nuevo (~15 m) con keystone, faceplate doble rotulado y user cord, terminado en el patch panel como DATO 40 y cruzado al switch 113, puerto 24.
- Traslado del punto DATO 17 a su puesto de trabajo: reubicación, re-terminación, user cord y cruzada al switch.
- Certificación, rotulado y prueba de ambos puntos.

Resultado: Dos puntos de datos operativos, rotulados y certificados.

3. Punto de datos en bodega y traslado de punto en taller

Starco S.A. · Bodega y taller Starco, Alcalde Guzmán 0160, Quilicura · NWS-COT-STARCO-2026-01 · Factura N° 143

- Bodega: punto de red Cat6 nuevo (~12 m) con keystone, faceplate y user cord, terminado en el patch panel del rack de bodega y cruzado al switch.
- Taller: traslado del punto Cat6 al nuevo puesto (tramo nuevo de 12 m), re-terminación y user cord.
- Bandeja portaconductora galvanizada 100×50 mm con tapa (12 m) y enchufe triple de 10 A en el puesto, conectado a un circuito existente.
- Certificación, rotulado y prueba de ambos puntos.

Resultado: Puntos de datos y enchufe operativos en bodega y taller.

4. Servicio técnico Peñaflor y telefonía Melipilla

Starco S.A. · Sucursales Peñaflor y Melipilla · NWS-COT-STARCO-2026-02 · Factura N° 137

- Peñaflor: visita, levantamiento de la falla de servicio del taller y prueba de conectividad e internet.
- Revisión de enlaces punto a punto y rack principal: la UPS del rack estaba desconectada del enchufe y dejaba sin energía la antena del enlace del taller. Se reconectó.
- Melipilla: instalación, conexión y prueba de 2 teléfonos fijos (equipos del cliente), con traslado técnico.

Resultado: Servicio del taller restablecido y 2 teléfonos operativos. Recomendación: separar el rack de las cargas domésticas del mismo enchufe (detalle en el informe NWS-INF-STARCO-2026-01).

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 05-11-2026

Recepción conforme
KDM S.A. / Starco S.A.
Fecha: ___ / ___ / 2026